MONITOR WELL DEVELOPMENT

WELL: BW-6-355

Date	Time	Method	Delta Volume (gallons)	Total Volume (gallons)	pH	T°C	Cond	Turbidity (NTU)	Initials	Comments
01/15/92	1000	Bail	0	150	-	-	-	-	MGC	Water is murky, brownish.
01/16/92	1222	Pump	0	150	-	-	-	-	MGC	
01/16/92	1228	"	40	190	-	-	-	-	MGC	Some soap.
01/20/92	1332	"	0	190	-	-	-	-	MGC	Pump at 10 gpm.
01/20/92	1338	"	60	250	-	-	-	-	MGC	Water is murky.
01/21/92	1339	"	0	250	-	-	-	-	MGC	Water is clearing slightly; pump at 10 gpm.
01/21/92	1345	"	60	310	-	-	-	-	MGC	" "
01/22/92	1340	"	0	310	-	-	-	-	MGC	Pump on.
01/22/92	1341	"	0	310	-	-	-	-	MGC	Discharge begins, 10 gpm.
01/22/92	1342	"	10	320	-	23	910	12	MGC	pH meter needs battery.
01/22/92	1345	"	30	350	-	23	890	10	MGC	Water is clearing.
01/22/92	1347	"	20	370	-	-	-	-	MGC	Discharge slows. Turn pump off.
01/23/92	1319	"	0	370	-	-	-	-	MGC	Pump on.
01/23/92	1321	"	0	370	-	-	-	-	MGC	Discharge starts; 10 gpm.
01/23/92	1322	Pump	10	380	8.33	22.5	950	13	MGC	Water is very slightly cloudy.

Water level pre-development: 242.09' (T.O.C.) post-development: 249.78' (T.O.C.)

MONITOR WELL DEVELOPMENT

WELL: BW-6-355

Date	Time	Method	Delta Volume (gallons)	Total Volume (gallons)	pH	T°C	Cond	Turbidity (NTU)	Initials	Comments
01/23/92	1324	"	20	400	8.39	23.5	900	6	MGC	Water is clearing.
01/23/92	1327	"	30	430	-	-	-	-	MGC	Discharge slows, turn pump off.
01/23/92	1251	"	0	430	-	-	-	-	MGC	Discharge begins 10 gpm.
01/23/92	1253	"	20	450	8.39	23.5	860	8.5	MGC	Turn discharge rate down to 1 gpm.
01/23/92	1259	"	6	456	8.36	23	890	6.5	MGC	Water is clear; discharge rate 5 gpm.
01/23/92	1303	"	20	476	8.30	23	890	6.5	MGC	" "
01/23/92	1305	"	10	486	-	-	-	-	MGC	Pump off; 56 gallons pumped.
01/27/92	1508	"	0	486	-	-	-	-	MGC	Discharge starts. No samples taken
01/27/92	1514	"	60	546	-	-	-	-	MGC	Water is clear.
01/28/92	1419	"	0	546	-	-	-	-	MGC	Pump on.
01/28/92	1421	"	0	546	8.84	21	800	5.5	MGC	Discharge starts 10 gpm.
01/28/92	1426	"	50	596	8.27	23	850	6	MGC	Water is clear, lower discharge rate to 3 gpm.
01/28/92	1428	"	6	602	8.07	23	890	3	MGC	Water is clear.
01/28/92	1429	"	3	605	-	-	-	-	MGC	Pump off.
01/31/92	0946	"	0	605	-	-	-	-	MGC	Discharge begins.
01/31/92	0947	"	10	615	8.06	20	780	3.6	MGC	Water is very clear.
01/31/92	0950	"	30	645	8.06	22.5	880	3.3	MGC	" "
01/31/92	0952	"	20	665	8.1	23	880	3	MGC	" "
01/31/92	0953	"	0	665	-	-	-	-	MGC	Pump off. Well is developed.

Water level pre-development: 242.09' (T.O.C.) post-development: 249.78' (T.O.C.)