MONITOR WELL DEVELOPMENT

WELL: ST-4-481

Date	Time	Method	Delta Volume (gallons)	Total Volume (gallons)	pH	T°C	Cond	Turbidity (NTU)	Initials	Comments
04/21/92		Bail	0	55	-	-	-	-	DM	Water is murky.
04/21/92		Pump	30	85	-	-	-	-	DM	
04/22/92	1232	"	0	85	-	-	-	-	MGC	Pump on.
04/22/92	1235	"	0	85	-	-	-	-	MGC	Discharge begins; 10 gpm.
04/22/92	1244	"	90	175	7.17	25	1020	22	MGC	Water is fairly clear; some soap.
04/22/92	1252	"	60	235	7.10	26	1020	5	MGC	Water is fairly clear; less soap.
04/22/92	1300	"	80	315	7.10	26	1020	2	MGC	Water is clear; air bubbles present.
04/22/92	1316	"	160	475	7.09	27	1020	2	MGC	Water is clear; air bubbles present.
04/22/92	1330	"	140	615	-	-	-	-	MGC	Pump off to surge well.
04/22/92	1333	"	0	615	-	-	-	-	MGC	Pump on.
04/22/92	1335	"	0	615	7.08	26	1030	3	MGC	Discharge begins.
04/22/92	1345	"	100	715	7.10	27	1030	3	MGC	Water is clear; few air bubbles, slightly soapy.
04/22/92	1400	"	150	865	7.06	27	1030	1	MGC	Water is very clear.
04/22/92	1415	"	150	1015	7.08	27	1050	2	MGC	Water is very clear.
04/22/92	1422	"	70	1085	-	-	-	-	MGC	Pump off; well is developed.

Water level: pre-development: 425.24' T.O.C. post-development: 425.27' T.O.C.