WELL NO. BLM-36: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
Bail	3/5/99	504			504	
Entire Well	3/6/99	432			432	
1	3/18/99		0		0	
2	3/18/99		50		50	
3	3/18/99-					
	3/19/99		1,650		1,650	
4	3/19/99-					
	3/20/99		2,100		2,100	
2	3/21/99			330	330	
1	3/22/99					9,600
2	3/23/99					9,600
Low Flow	3/24/99			140	140	
	3/29/99-					
Pump	4/2/99			510	510	
	4/6/99-					
Entire Well	4/7/99			205	205	
4	4/21/99					9,600
Low Flow	4/22/99			170	170	
Pump	4/23/99			130	130	
Entire Well	4/24/99			80	80	
Total Gallons		936	3,800	1,565	6,301	28,800
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. BLM-36: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
cont'd. from	page 1	936	3,800	1,565	6,301	28,800
Low Flow	4/25/99			90	90	
Pump	4/26/99			100	100	
Entire Well	4/27/99			66	66	
"	4/28/99			70	70	
"	4/29/99			30	30	
"	5/4/99			50	50	
4	5/5/99					3,200
4	5/6/99					19,200
	5/7/99					9,600
Low Flow	5/8/99			2,430	2,430	
Pump	5/9/99			3,120	3,120	
Entire Well	5/10/99			2,710	2,710	
Total Gallons		936	3,800	10,231	14,967	60,800
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. BLM-36: SCREEN DEVELOPMENT SUMMARY

Date	Method	Screen 1 (Top)	Screen 2	Screen 3	Screen 4 (Bot.)	Total
3/5-3-6/99	Bail					936
3/18-3/20/99	Swab	0	50	1,650	2,100	3,800
3/19-3/20/99	Pump		330			330
3/24-5/10/99	Low Flow					
	Pump					9,901
Total Gallons		0	380	1,650	2,100	14,967