WELL NO. JP-3: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
	3/6/99	330				
	3/7/99	948			1,278	
1	3/24/99		10			
	3/30/99		300		310	
2	3/30/99		400			
	3/31/99		650		1,050	
3	4/10/99		800		800	
4	4/10/99		700			
	4/11/99		350		1,050	
4	4/12/99			3,280	3,280	
3	4/12/99			420	420	
2	4/13/99			2,000	2,000	
1	4/14/99			2,000	2,000	
1	7/11/99					6,400
2	7/11/99					6,400
3	7/12/99					6,400
4	7/12/99					6,400
Total Gallons		1,278	3,210	7,700	12,188	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. JP-3: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
cont'd		1,278	3,210	7,700	12,188	25,600
1	8/12/99-					
	8/13/99			8,144	8,144	
2	8/13/99-					
	8/16/99			6,169	6,169	
3	8/16/99-					
	8/17/99			8,279	8,279	
4	8/17/99-					
	8/18/99			8,273	8,273	
all	8/24/99			500	500	
Total Gallons		1,278	3,210	39,065	43,553	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. JP-3: SCREEN DEVELOPMENT SUMMARY

Date	Method	Screen 1 (Top)	Screen 2	Screen 3	Screen 4 (Bot.)	Total
3/6-3/9/99	Bail					1,278
3/24-4/11/99	Swab	310	1,050	800	1,050	3,210
4/12-8/18/99	Pump	10,144	8,169	8,699	11,553	38,565
8/24/99	Pump all					500
Total Gallons		10,454	9,219	9,499	12,603	43,553