WELL NO. PL-8: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
	6/3/99	416				
	6/4/99	64			480	
4	6/5/99		4,175		4,175	
3	6/5/99-					
	6/7/99		6,330		6,330	
2	6/8/99-		320			
	6/9/99		380		700	
1	6/9/99		25		25	
1	6/10/99					6,400
2	6/15/99					3,200
1	6/16/99			3,773		
1	6/18/99			1,049		
1	6/19/99			4,310	9,132	
2	6/21/99					3,200
3	6/21/99					6,400
4	6/21/99					6,400
2	6/22/99			3,004		
2	6/23/99			4,239		
2	6/24/99			1,389	8,632	
Total Gallons		480	11,230	17,764	29,474	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. PL-8: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
all	cont'd.	480	11,230	17,764	29,474	25,600
3	3/24/99			795		
3	6/28/99			2,686		
3	6/29/99			3,406		
3	6/30/99			2,191	9,078	
4	7/7/99			934		
4	7/8/99			4,370		
4	7/9/99			4,255	9,559	
4	8/25/99			4,405	4,405	
3	8/26/99			4,558	4,558	
2	8/27/99			5,374	5,374	
1	9/7/99			2,084		
1	9/8/99			2,129	4,213	
Total Gallons		480	11,230	54,951	66,661	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. PL-8: SCREEN DEVELOPMENT SUMMARY

Date	Method	Screen 1 (Top)	Screen 2	Screen 3	Screen 4 (Bot.)	Total
6/3-6/4/99	Bail					480
6/5-6/9/99	Swab	25	700	6,330	4,175	11,230
6/16-9/8/99	Pump	13,345	14,006	13,636	13,964	54,951
Total Gallons		13,370	14,706	19,966	18,139	66,661