WELL NO. ST-7: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
N/A	5/18/99-					
	5/21/99	1,428			1,428	
1	5/21/99		115		115	
2	5/22/99-		115			
	5/26/99		25		140	
3	5/22/99		2,600			
	5/23/99		3,525		6,125	
4	5/24/99		1,760		1,760	
1	5/26/99					3,200
	5/27/99					3,200
2	5/27/99					6,400
3	5/27/99					3,200
	6/1/99					3,200
4	6/1/99					6,400
sump	6/1/99			632	632	
4	6/3/99-					
	6/4/99			11,015	11,015	
3	6/5/99-					
	6/6/99			8,589	8,589	
Total Gallons		1,428	8,140	20,236	29,804	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. ST-7: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
cont'd.		1,428	8,140	20,236	29,804	
2	6/6/99-					
2	6/8/99			7,847	7,847	
1	6/9/99			2,324	2,324	
Total Gallons		1,428	8,140	30,407	39,975	25,600
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. ST-7: SCREEN DEVELOPMENT SUMMARY

Date	Method	Screen 1 (Top)	Screen 2	Screen 3	Screen 4 (Bot.)	Total
5/18-5/21/99	Bail					1,428
5/21-5/24/99	Swab	115	140	6,125	1,760	8,140
6/2-6/9/99	Pump	2,324	7,847	8,589	11,015	29,775
	Pump Sump					632
Total Gallons		2,439	7,987	14,714	12,775	39,975