WELL NO. WW-2: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
	2/16/99	332			332	
	2/17/99	960			960	
	2/18/99	906			906	
	2/19/99	252			252	
	2/20/99	360			360	
1	2/21/99		45		45	
2	2/21/99		1,600		1,600	
3	2/22/99		3,120		3,120	
4	2/22/99		90		90	
4	2/23/99		5,400		5,400	
3	2/24/99		1,875		1,875	
2	2/24/99		900		900	
1	2/25/99		20		20	
4	3/3/99			3,420	3,420	
3	3/3/99			2,960	2,960	
2	3/4/99			5,740	5,740	
1	3/4/99			2,180	2,180	
1	3/5/99			2,640	2,640	
4	3/10/99					6,400
	3/11/99					9,600
Total Gallons		2,810	13,050	16,940	32,800	16,000
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. WW-2: MONITOR WELL DEVELOPMENT SUMMARY

Screen No.	Date	Bail-Volume	Swab-Volume	Pump-Volume	Total Volume	Jet Volume
cont'd.		2,810	13,050	16,940	32,800	16,000
sump	4/1/99			150	150	
sump	4/2/99			288	288	
	4/6/99	300			300	
4	4/8/99			5,330	5,330	
3	4/8/99			2,000	2,000	
2	4/8/99			2,000	2,000	
1	4/8/99			4,000	4,000	
Total Gallons		3,110	13,050	30,708	46,868	16,000
		(Bailed)	**(Swabbed)**	**(Pumped)**	**(Cumulative)**	**(Jetted)**

WELL NO. WW-2: SCREEN DEVELOPMENT SUMMARY

Date	Method	Screen 1 (Top)	Screen 2	Screen 3	Screen 4 (Bottom)	Total
2/16-2/20/99	Bail					2,810
4/6/99	Bail					300
2/21-2/25/99	Swab	65	2,500	4,995	5,490	13,050
3/3-3/10/99	Pump	4,820	5,740	2,960	3,420	16,940
4/8/99	Pump	4,000	2,000	2,000	5,330	13,330
4/1-4/2/99	Pump Sump					438
Total Gallons		8,885	10,240	9,955	14,240	46,868